

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	เริ่ม ดำเนินงาน	สิ้นสุด โครงการ	
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงยาง หมู่ ๑๑ จากถนน คสล.สายเดิม บริเวณบ้าน นางรัชต์ พึ่งกิจ ไปถนนสายบ้านดงยาง- อบต.บากเรือ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	-	-	๑	๒๘/๖/๖๖	๒๗/๘/๖๖	มีถนนที่สามารถ สัญจรไปมาได้สะดวก เพิ่มขึ้น ๑ สาย
	๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าช้าง หมู่ ๖ สาย บ้านนายสุดใจ บุญ กาล ไปเชื่อมต่อกับ ถนนลาดยาง อบจ.ยส. สายบ้านดอนผึ้งไปบ้าน ทรายงาม	๔๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๗,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	-	-	๑	๒๓/๖/๖๖	๒๒/๘/๖๖	มีถนนที่สามารถ สัญจรไปมาได้สะดวก เพิ่มขึ้น ๑ สาย
	๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปอแดง หมู่ ๑๐ สาย บริเวณหน้าบ้านนาย สุปัญญา ทองบ่อ ไปบ้าน นางสุดา ชัยนิษฐ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	-	-	๑	๑๔/๖/๖๖	๑๓/๘/๖๖	มีถนนที่สามารถ สัญจรไปมาได้สะดวก เพิ่มขึ้น ๑ สาย
	๔.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.บ้านโคก สะอาด หมู่ ๗ สาย จาก โรงสีกลุ่มหมู่บ้านโคก สะอาด ไปบ้านนายสุนทร	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	-	-	๑	๒๘/๖/๖๖	๒๙/๘/๖๖	มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
	๕.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส.บ้านดอนเรือ หมู่ ๓ สาย จากสี่แยกบ้านนายสัน ไปลำราง	๘๙,๕๐๐.๐๐	-	-	๘๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	-	-	๑	๒๖/๗/๖๖	๒๔/๙/๖๖	มีวางระบายน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง
	๖.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส.บ้านดอนเรือ หมู่ ๓ สายจากบ้านนางสมัย พงษ์ชื่อ ไปบ้านนางวาสนา พิเคราะห์แน	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	-	-	๑	๑๒/๗/๖๖	๑๐/๙/๖๖	มีวางระบายน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง
	๗.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส.บ้านท่าช้าง หมู่ ๖ สาย จากหน้าบ้านนายเลี่ยม ประกอบสุข ไปบ้านนายสอาด แก่นสุข	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	-	-	๑	๒๙/๕/๖๖	๒๘/๗/๖๖	มีวางระบายน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง
	๘.โครงการก่อสร้างท่อกระจายข้าวบ้านปอแดง หมู่ ๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	-	-	๑	๒๗/๒/๖๖	๒๙/๓/๖๖	มีท่อกระจายข้าวเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงกัน
	๙.โครงการติดตั้งไฟสัญญาณไฟกระพริบบ้านโคกสะอาด หมู่ ๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	-	-	๑	๒๗/๒/๖๖	๒๙/๓/๖๖	มีสัญญาณไฟกระพริบเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร
	๑๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.บากเรือ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑	-	-	-	-	สภาพรั้วและภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.บากเรือ มีความสวยงาม สะอาดน่าอยู่

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
	๑๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าสถานีบ้านดอนผึ้ง หมู่ ๔,๘ ตำบลบากเรือ	๘๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๘๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	-	-	ประชาชนมีน้ำทำการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
	๑๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงยาง หมู่ที่ ๕,๑๑ ตำบลบากเรือ	-	๔๕๔,๐๖๓.๕๑	-	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๖๓.๕๑	กองช่าง	-	-	๑	๒๔/๗/๖๖	๒๘/๗/๖๖	ประชาชนมีน้ำทำการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
	๑๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์อพพร.และปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.บากเรือ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	-	-	๑	๒๒/๕/๖๖	๒๐/๘/๖๖	อาคารศูนย์ อพพร. และอาคารเอนกประสงค์สามารถรองรับการบริการและเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
	รวม ๑๓ โครงการ	๒,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๔,๐๖๓.๕๑	๘๕๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๘,๐๖๓.๕๑	-	๒.๐๐	-	๑๑.๐๐			
๒	แผนงานเคหะและชุมชน ๑๔.โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัยเพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค) บ้านดงยาง หมู่ ๕	๒๘๙,๒๒๔.๐๐	-	-	๒๘๙,๒๒๔.๐๐	-	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	๑	๒๖/๑/๖๖	๒๖/๑/๖๖	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
	๑๕.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมาชนะชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงยาง หมู่ ๕,๑๑)	-	๔๐๐,๙๓๖.๔๙	-	๔๐๐,๙๓๖.๔๙	-	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	๑	๑/๒/๖๖	๑/๒/๖๖	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น
	รวม ๒ โครงการ	๒๘๙,๒๒๔.๐๐	๔๐๐,๙๓๖.๔๙	-	๖๙๐,๑๖๐.๔๙	-	-	-	-	๒.๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
๑	แผนงานการเกษตร ๑๖.โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชบำรุงดิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๙๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	๑	๓๐/๑/๖๖	๓๐/๑/๖๖	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑๗.โครงการปลูกผักสวนครัว สวนหลังบ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๗๙๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	๑	๒๖/๗/๖๖	๒๖/๗/๖๖	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑๘.โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	๑๙.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	เริ่ม ดำเนินงาน	สิ้นสุด โครงการ	
	๒๐.โครงการอบรมการผลิตอาหารขึ้นเพื่อการเลี้ยงสัตว์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๖๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	๑	๑๒/๗/๖๖	๑๒/๗/๖๖	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่มีหญ้าสดเพียงพอสำหรับใช้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้น
	รวม ๕ โครงการ	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๓๔๐.๐๐	๒๐,๖๖๐.๐๐	-	๒.๐๐	-	๓.๐๐			
๒	แผนงานสวัสดิการสังคม ๒๑.โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยรุนแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันยุคดิจิทัล	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	๒๒.โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๒,๗๒๐.๐๐	๗,๒๘๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑๑/๔/๖๖	๑๑/๔/๖๖	ผู้สูงอายุมีความสุข มีรอยยิ้ม มีกำลังใจไม่เป็นโรคซึมเศร้า และสุขภาพดี มีรายได้เพิ่ม
	๒๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๙๖๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๒๑/๘/๖๖	๒๑/๘/๖๖	ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
	๒๔.โครงการส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘๐๑๕.๐๐	๑๑,๙๘๕.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑๗/๗/๖๖	๑๗/๗/๖๖	ประชาชนสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	รวม ๔ โครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๘,๖๙๕.๐๐	๓๑,๓๐๕.๐๐	-	๑.๐๐	-	๓.๐๐			
๓	แผนงานการศึกษา ๒๕.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลบางเรือ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๙๗๒.๐๐	๑,๐๒๘.๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๕/๔/๖๖	๕/๔/๖๖	เด็กและเยาวชนมีกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	เริ่ม ดำเนินงาน	สิ้นสุด โครงการ	
	๒๖.โครงการเยาวชนต้นกล้าความดี	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	๒๗.ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	๒๘.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน)	๓๓๙,๕๗๐.๐๐	๑๔๐,๕๔๔.๐๐	-	๔๘๐,๑๑๔.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	นักเรียนได้มีโภชนาการที่ดีเพิ่มขึ้น
	๒๙.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๖๗,๒๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๕.๐๐	-	๑๘๒,๐๐๕.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	นักเรียนได้รับการเรียนการสอนที่ดีเพิ่มขึ้น
	๓๐.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๙,๗๘๕.๐๐	๒๑๕.๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑๓/๑/๖๖	๑๓/๑/๖๖	เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
	๓๑.อาหารเสริม (นม)	๖๒๙,๕๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	๖๖๘,๕๐๐.๐๐	๙๖.๑๕	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๘/๖๖	นักเรียนมีโภชนาการที่ดีเพิ่มขึ้น
	๓๒.อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๑,๑๐๐,๔๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	-	๑,๓๙๔,๔๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๘/๖๖	นักเรียนมีโภชนาการที่ดีเพิ่มขึ้น
	๓๓.อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านดอนผึ่ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๒/๑๒/๖๖	๒/๑๒/๖๕	นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
	๓๔.อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงยาง	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๒/๑๒/๖๕	๒/๑๒/๖๕	นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
	๓๕.อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑๓/๑๑/๖๕	๑๓/๑๑/๖๕	นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
	๓๖.อุดหนุนโรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๒/๑๒/๖๕ ๖/๑/๖๖	๒/๑๒/๖๕ ๖/๑/๖๖	นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
	๓๗.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโปแดงโคกสะอาด๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๒๓/๑๑/๖๕ ๒/๑๒/๖๕	๒๓/๑๑/๖๕ ๒/๑๒/๖๕	นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
	รวม ๑๓ โครงการ	๒,๕๘๖,๖๗๐.๐๐	๕๔๘,๓๔๙.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๖๒,๖๗๙.๘๕	๑๖,๓๓๙.๑๕	-	๒.๐๐	-	๑๑.๐๐			
๔	แผนงานสาธารณสุข ๓๘.โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในตำบลบากเรือ	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๖,๔๘๕.๐๐	๓,๕๑๕.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๒๓/๖/๖๖	๓/๗/๖๖	ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
	๓๙.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	๔๐.โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	๓๒,๕๐๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๒๐/๓/๖๖	๒๓/๓/๖๖	สุนัขปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและมีการคุมกำเนิดเพิ่มขึ้น

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
	๔๑.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๑๙/๔/๖๖	๑๙/๔/๖๖	อสม.มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	รวม ๔ โครงการ	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	๘๒,๗๑๕.๐๐	๙๖,๗๘๕.๐๐	-	๑.๐๐	-	๓.๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบร้อย

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
๑	แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔๒.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	๑	๒๒/๓/๖๖	๒๒/๓/๖๖	อปพร.มีขวัญและกำลังใจที่ดีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
	๔๓.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	๑	๒๙/๑๒/๖๕	๔/๑/๖๖	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดความสูญเสียที่ร้ายแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ
	๔๔.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	๑	๑๑/๔/๖๖	๑๗/๔/๖๖	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดความสูญเสียที่ร้ายแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
	๔๕.โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของจิตอาสาภัยพิบัติตำบลบางเรือ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	๔๖.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๙๙๖.๐๐	๗,๐๐๔.๐๐	สำนักปลัด	-	-	๑	๒๕/๘/๖๖	๒๕/๘/๖๖	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
	รวม ๕ โครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๙๙๖.๐๐	๓๗,๐๐๔.๐๐	-	๑.๐๐	-	๔.๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
๑	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ ๔๗.โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๙,๓๒๔.๐๐	๖๗๖.๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑/๓/๖๖	๕/๓/๖๖	ประชาชนให้ความสำคัญอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น
	รวม ๑ โครงการ	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๙,๓๒๔.๐๐	๖๗๖.๐๐	-	-	-	๑.๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
๑	แผนงานสาธารณสุข ๔๘.โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.บากเรือ	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๓,๔๗๕.๐๐	๔๖,๕๒๕.๐๐	กองสาธารณสุข	-	-	๑	๖/๑๒/๖๕	๒๖/๑/๖๖	ประชาชนมีความรู้ และสามารถทำถังขยะเปียกอย่างง่ายใช้ในครัวเรือน
	รวม ๑ โครงการ	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๓,๔๗๕.๐๐	๔๖,๕๒๕.๐๐	-	-	-	๑.๐๐			
๒	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔๙.โครงการ กำนัดวัชพืช (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑.๐๐	-	-			
๓	แผนงานการเกษตร ๕๐.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๗๓๗.๐๐	๒,๒๖๓.๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	๑	๑๔/๙/๖๖	๑๔/๙/๖๖	สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
	๕๑.โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๑๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	๑	๒๓/๘/๖๖	๒๓/๘/๖๖	เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
	๕๒.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๕๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	๑	๑๕/๘/๖๖	๑๕/๘/๖๖	ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมใจบูรณาการปลูกต้นไม้และปลูกป่า

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
	๕๓.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	รวม ๔ โครงการ	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๗.๐๐	๒๐,๐๐๓.๐๐	-	๑.๐๐	-	๓.๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
๑	แผนงานสวัสดิการสังคม ๕๔.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑.๐๐	-	-			
๒	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ ๕๕.โครงการแข่งขันกีฬา	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	๕๖.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๒๙/๔/๖๖	๔/๕/๖๖	ประชาชนให้ความสำคัญอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น
	๕๗.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑๖/๕/๖๖	๑๖/๕/๖๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัยตามโครงการที่เสนอของบประมาณ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
	๕๘.อุดหนุนวัดบ้านดงยาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	๕๙.อุดหนุนวัดบ้านดอนมึ้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑๖/๑/๖๖	๑๖/๑/๖๖	ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เปลี่ยนแปลงไปใน
	๖๐.อุดหนุนวัดบ้านปอแดง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๗/๑๒/๖๖	๗/๑๒/๖๖	ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เปลี่ยนแปลงไปใน
	รวม ๖ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๒.๐๐	-	๔.๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
๑	แผนงานบริหารทั่วไป												
	๖๑.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กร	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	๖๒.โครงการ อบต.เคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๙๐๐.๐๐	๑๕,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	-	-	๑	๒๔,๑๘๖	๒๔,๑๘๔	ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
	๖๓.โครงการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	-	-	ประชาชนได้รับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
	๖๔.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสำนักงาน	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	๑	-	-	-	-	มีระบบการรักษาความปลอดภัย
	๖๕.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กร	-	๕๗,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๗๔๔.๐๐	๓๖,๒๕๕.๙๑	สำนักปลัด	-	-	๑	๘/๖/๖๖	๑๒/๖/๖๖	การสื่อสารมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	๖๖.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๓๓๐.๐๐	๙,๖๗๐.๐๐	สำนักปลัด	-	-	๑	๑๗/๒/๖๖	๑๗/๒/๖๖	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	๖๗.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๐๓๐.๐๐	๗,๙๗๐.๐๐	สำนักปลัด	-	-	๑	๘/๘/๖๖	๘/๘/๖๖	บุคลากรได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้นำความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	รวม ๗ โครงการ	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๔.๐๐	๑๖๘,๙๙๕.๙๑	-	๓.๐๐	-	๔.๐๐			
๒	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖๘.โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและเวทีประชาคม	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๐๑๐.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	สำนักปลัด	-	-	๑	๒๓/๕/๖๖	๒๓/๕/๖๖	การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากความต้องการของประชาชนโดยตรง

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดโครงการ	
	๖๙.โครงการชาวตำบลปากเรือรวมใจต้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	๗๐.โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๙๓๕.๕๐	๖๔.๕๐	สำนักปลัด	-	-	๑	๑๒/๑๐/๖๖	๑๒/๑๐/๖๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัยตามโครงการที่เสนอของงบประมาณ
	๗๑.โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	๑	๙/๑/๖๖	๙/๑/๖๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัยตามโครงการที่เสนอของงบประมาณ
	๗๒.โครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนกองทุนเลือดจังหวัดยโสธร	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	-	-	ไม่ได้จัดทำโครงการ
	รวม ๕ โครงการ	๖๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๗,๙๔๕.๕๐	๒๙,๐๕๔.๕๐	-	๒.๐๐	-	๓.๐๐			
	รวมทั้งหมด ๗๒ โครงการ	๖,๒๖๔,๘๙๔.๐๐	๑,๕๖๒,๘๔๙.๐๐	๑,๐๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๙๙๖,๓๓๑.๘๔	๘๒๐,๔๑๒.๐๗	-	๑๙.๐๐	-	๕๓.๐๐			

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด

๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๔. งบประมาณที่มีขีดจำกัดทำให้ไม่สามารถกระจายได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบวกลือประชาสัมพันธให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบวกลือ

๒. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลบวกลือได้รับการจัดสรร เพื่อให้ทราบว่า การเสนอโครงการ/ กิจกรรม ที่มากเกินไปหรือโครงการ/กิจกรรม ที่เกินศักยภาพจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบวกลือเกิดความล้มเหลว

๓. ควรดำเนินการซักซ้อมหรือทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

๔. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำมาจัดทำงบประมาณน้อยเกินไป

๕. โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการดำเนินโครงการน้อยเกินไป